

निरीक्षण टिप्पणी मदारपुर(मौदहा) पेयजल योजना

निरीक्षणकर्ता अधिकारी—

पदनाम—

दिनांक—

सन्ध्या तिवारी

जिलाधिकारी,हमीरपुर।

20 नवम्बर 2014

आज दिनांक 20-11-2014 को अपरान्ह जल निगम हमीरपुर द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम(सहभागिता) के अंतर्गत ग्राम मदारपुर तहसील मौदहा में निर्माणाधीन मदारपुर पेयजल योजना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री मिथलेश तिवारी,पी0डी0डी0आर0डी0ए0,आर0एस0 मौर्य,अधिशायी अभियन्ता जल निगम हमीरपुर,श्री ज्ञानेश्वर तिवारी,डी0सी0एन0आर0एल0एम0 एवं उप जिलाधिकारी मौदहा उपस्थित रहे।



योजना के अंतर्गत 122.53लाख रू0 स्वीकृत है। अधिशायी अभियन्ता जल निगम द्वारा बताया गया कि अभी 22.06लाख रू0 प्राप्त हुये हैं। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बोरिंग का कार्य होना है। मौके पर कोई कार्य होते नहीं मिला और न ही कोई मशीन अथवा मजदूर कार्य करते मिले। अधिशायी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि ओ0पी0 यूनिट मशीन बांदा से आनी है,आज आ जायेगी। जिससे बोरिंग का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

योजना के अंतर्गत सिविल कार्य हेतु पम्पगृह कम क्लोरोम 02 नग,जलाशय (150किली/10मी) 01 नग,राजजिंग मेन 430मी0 एवं वितरण प्रणाली 3-00किमी0 प्रस्तावित है। इसी तरह विद्युत एवं यांत्रिक कार्य के तहत नलकूप 02 नग,पम्पिंग प्लांट 02 नग,क्लोरीनेटर 02 नग एवं विद्युत कनेक्शन 02 नग कार्य प्रस्तावित है।

उक्त कार्य माह सितम्बर 2015 तक पूर्ण होना है। मौके पर निरीक्षण में पाया गया कि कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी है। अभी तक बोरिंग का कार्य ही पूर्ण नहीं हुआ है। निर्देश दिये गये कि कार्य तेजी से कराकर निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कराकर पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करायें। यह भी निर्देश दिये गये कि प्रति माह कितना कार्य किया जाना उसे तय कर उसी के मुताबिक कार्य किया जाये,ताकि परियोजना निर्धारित समय में पूर्ण हो सके।

निर्माणाधीन स्थल का चिन्हीकरण नहीं किया गया है। बताया गया कि निर्माणाधीन भूमि को अब्दुल जलील खां द्वारा दी गयी है,जो 100-00 रू0 के स्टाम्प पर है। निर्देश दिये गये कि तत्काल उक्त भूमि की नियमानुसार रजिस्ट्री करा ली जाये।

(सन्ध्या तिवारी)

जिलाधिकारी
हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी हमीरपुर।

संख्या— 339 /पी0ए0

दिनांक—नवम्बर, 21, 2014

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—आयुक्त,चित्रकूटधाम मण्डल बांदा को अवलोकनार्थ प्रेषित।

2—अधीक्षण अभियन्ता जल निगम बांदा।

3—मुख्य विकास अधिकारी हमीरपुर।

4—अधिशायी अभियन्ता जल निगम हमीरपुर को अनुपालनार्थ प्रेषित।

(सन्ध्या तिवारी)

जिलाधिकारी
हमीरपुर।